

Приложение № 7.1  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2010 № 114

## Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)

## МУП г.Россоши "Городские электрические сети"

3 квартал 2017 г.

Утверждаю  
Директор МУП г.Россошь "ГЭС"

Д.И. Синчин

" 12 " 10 2017 года

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинан- сировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	уточнения стоимости по результатам утверждения	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								
	ВСЕГО																					
1	Техническое перевооружение и реконструкция		10,47	9,025	0	0,00	0,687	0,893	4,229	8,132	5,554		9,025	8,132	9,025	8,132		-1,235	-39,74	-0,16	-1,075	
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		10,47	9,025	0	0	0,687	0,893	4,229	8,132	5,554		9,025	8,132	9,025	8,132		-1,235	-39,74	-0,16	-1,075	
1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Октябрьская от ТП-54		0,222	0,145			0,222			0,145			0,145	0,145	0,145	0,145		-0,077	-34,685		-0,077	Работы выполнялись хоз.способом, материалы закупались на торгах
2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Набережная от ТП-56		0,465	0,465			0,465			0,465			0,465	0,465	0,465	0,465						
3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Гагарина от ТП-20		0,298	0,195				0,195	0,298				0,195		0,195			-0,103	-34,564	0	-0,103	Рек-я произвед. с учетом оптимизации расположения сет. хоз-ва.Работы выполнялись хоз.способом, материалы закупались на торгах
4	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Гагарина от ТП-15		0,456	0,247				0,247	0,456				0,247		0,247			-0,209	-45,833	-0,019	-0,19	Рек-я произвед. с учетом оптимизации расположения сет. хоз-ва.Работы выполнялись хоз.способом, материалы закупались на торгах
5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Красноармейская от ТП-62		0,288	0,288					0,288	0,288			0,288	0,288	0,288	0,288						
6	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Толбухина от ТП-26		0,469	0,469					0,469	0,469			0,469	0,469	0,469	0,469						
7	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. М.Горького от ТП-36. участок от дома №75а до №97		0,168						0,168													
8	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. М.Горького от ТП-36. участок от дома№128 до №164		0,204						0,204													
9	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Кутузова от ТП-149. участок от дома №26 до №58		0,395	0,244				0,244	0,395				0,244		0,244			-0,151	-38,228	-0,064	-0,087	Рек-я произвед. с учетом оптимизации расположения сет. хоз-ва.Работы выполнялись хоз.способом, материалы закупались на торгах
10	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Кутузова от ТП-149. участок от дома №79 до №63		0,333	0,207				0,207	0,333				0,207		0,207			-0,126	-37,838	-0,033	-0,093	Рек-я произвед. с учетом оптимизации расположения сет. хоз-ва.Работы выполнялись хоз.способом, материалы закупались на торгах
11	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.50 лет СССР от ТП-39. участок от домов №№64,74а		0,214	0,151					0,214	0,151			0,151	0,151	0,151	0,151		-0,063	-29,439		-0,063	Работы выполнялись хоз.способом, материалы закупались на торгах
12	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.50 лет СССР от ТП-39. участок от домов №№73/1. 73/2. 73/3		0,135	0,071					0,135	0,071			0,071	0,071	0,071	0,071		-0,064	-47,407		-0,064	Работы выполнялись хоз.способом, материалы закупались на торгах
13	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Кирова от ТП-62		0,447	0,447					0,447	0,447			0,447	0,447	0,447	0,447						

[illegible]