

Утверждаю:

Директор
МУП г.Россошь "ГЭС"

Д.И.Синчин
"21" "03" 2018 г.

Отчет об исполнении инвестиционной программы МУП г.Россошь "ГЭС" за 2017 год млн. рублей с НДС.



№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования (2017 год)		Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей	Осталось профинанси- ровать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план **	факт ***				млн. рублей	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО		10,470	10,470	10,470	10,470		0,000	0,00			
1	Техническое перевооружение и реконструкция		10,470	10,470	10,470	10,470		0,000	0,00			
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		10,470	10,470	10,470	10,470		-1,574	-15,03	-0,232	-1,342	
1	Реконструкция ВЛ-0,4 ул. Октябрьская от ТП-54		0,222	0,146	0,146	0,146		-0,076	-34,23		-0,076	Работы выполнялись хоз способом. Материалы закупались на торгах
2	Реконструкция ВЛ-0,4 ул. Набережная от ТП- 56		0,465	0,465	0,465	0,465						Работы выполнялись подрядчиком
3	Реконструкция ВЛ-0,4 ул. Гагарина от ТП- 20		0,298	0,195	0,195	0,195		-0,103	-34,56		-0,103	Работы выполнялись хоз способом, материалы закупались на торгах.
4	Реконструкция ВЛ-0,4 ул. Гагарина от ТП- 15		0,456	0,248	0,248	0,248		-0,208	-45,61	-0,019	-0,189	Рек-я производилась с учетом оптимизации расположения сетевого хозяйства. Работы выполнялись хоз способом, материалы закупались на торгах.
5	Реконструкция ВЛ-0,4 ул. Красноармейская от ТП- 62		0,288	0,288	0,288	0,288						Работы выполнялись подрядчиком
6	Реконструкция ВЛ-0,4 ул. Толбухина от ТП- 26		0,469	0,469	0,469	0,469						Работы выполнялись подрядчиком
7	Реконструкция ВЛ-0,4 ул. М. Горького от ТП- 36, участок от дома №75а до №97		0,168	0,087	0,087	0,087		-0,081	-48,21		-0,081	Работы выполнялись хоз способом. Материалы закупались на торгах
8	Реконструкция ВЛ-0,4 ул. М. Горького от ТП- 36, участок от дома №128 до №164		0,204	0,116	0,116	0,116		-0,088	-43,14	-0,008	-0,080	Рек-я производилась с учетом оптимизации расположения сетевого хозяйства. Работы выполнялись хоз способом, материалы закупались на торгах.
9	Реконструкция ВЛ-0,4 ул. Кутузова от ТП- 149, участок от дома № 26 до №58		0,395	0,244	0,244	0,244		-0,151	-38,23	-0,064	-0,087	Рек-я производилась с учетом оптимизации расположения сетевого хозяйства. Работы выполнялись хоз способом, материалы закупались на торгах.
10	Реконструкция ВЛ-0,4 ул. Кутузова от ТП- 149, участок от дома № 79 до №63		0,333	0,208	0,208	0,208		-0,125	-37,54	-0,033	-0,092	Рек-я производилась с учетом оптимизации расположения сетевого хозяйства. Работы выполнялись хоз способом, материалы закупались на торгах.
11	Реконструкция ВЛ-0,4 ул. 50 лет СССР от ТП- 39, участок домов №№ 64,74 а		0,214	0,151	0,151	0,151		-0,063	-29,44		-0,063	Работы выполнялись хоз способом. Материалы закупались на торгах
12	Реконструкция ВЛ-0,4 ул. 50 лет СССР от ТП- 39, участок домов №№ 73/1,73/2,73/3		0,135	0,071	0,071	0,071		-0,064	-47,41		-0,064	Работы выполнялись хоз способом. Материалы закупались на торгах
13	Реконструкция ВЛ-0,4 ул. Кирова от ТП- 62		0,447	0,447	0,447	0,447						Работы выполнялись подрядчиком
14	Реконструкция ВЛ-0,4 ул. Василевского от ТП- 111		0,444	0,444	0,444	0,444						Работы выполнялись подрядчиком
15	Реконструкция ВЛ-0,4 ул. Курчатова от ТП- 112		0,378	0,201	0,201	0,201		-0,177	-46,83		-0,177	Работы выполнялись хоз способом. Материалы закупались на торгах

[illegible]