

Приложение № 9
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)

МУП г.Россоши "Городские электрические сети"

2 квартал 2017 г.

Утверждаю
Директор МУП г.Россошь "ГЭС"
Д.И.Синчин
(подпись)
28 " 07 20 17 года
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план *					факт					план *					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Октябрьская от ТП-54		0,43			0,43							0,43			0,43					
2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Набережная от ТП-56		0,612			0,612							0,612			0,612					
3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Гагарина от ТП-20			0,33		0,33		0,33			0,33			0,33		0,33		0,33			0,33
4	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Гагарина от ТП-15			0,65		0,65		0,597			0,597			0,65		0,65		0,597			0,597
5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Красноармейская от ТП-62			0,335		0,335							0,335		0,335		0,335				
6	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Толбухина от ТП-26			0,645		0,645							0,645		0,645		0,645				
7	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. М.Горького от ТП-36. Участок от дома №75а до №97			0,37		0,37							0,37		0,37						
8	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. М.Горького от ТП-36. Участок от дома №128 до №164			0,45		0,45							0,45		0,45						
9	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Кутузова от ТП-149. Участок от дома №26 до №58			0,42		0,42		0,323			0,323			0,42		0,42		0,323			0,323
10	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Кутузова от ТП-149. Участок от дома №63 до №79			0,355		0,355		0,302			0,302			0,355		0,355		0,302			0,302
11	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.50 лет СССР от ТП-39. Участок от домов №№64,74а			0,443		0,443							0,443		0,443						
12	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.50 лет СССР от ТП-39. Участок от домов №№73/1. 73/2. 73/3			0,28		0,28							0,28		0,28						
13	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Кирова от ТП-62			0,67		0,67							0,67		0,67						
14	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Василевского от ТП-111			0,61		0,61							0,61		0,61						
15	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Курчатова от ТП-112			0,66		0,66							0,66		0,66						
16	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Серегина от ТП-112. Участок от дома №46 до №68				0,48	0,48								0,48	0,48						
17	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Серегина от ТП-112. Участок от дома №37 до №61				0,435	0,435								0,435	0,435						

18	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Володарского от ТП-195				0,51	0,51								0,51	0,51						
19	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Пирогова от ТП- 180				0,564	0,564								0,564	0,564						
20	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Островского от ТП-25				0,515	0,515								0,515	0,515						
21	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Слесарная от ТП-6				0,684	0,684								0,684	0,684						
22	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Слесарная от ТП -194				0,619	0,619								0,619	0,619						
23	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Фрунзе от ТП-194 . Участок от домов №№19-37				0,48	0,48								0,48	0,48						
24	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Фрунзе от ТП-194. Участок от домов №№1 -17				0,23	0,23								0,23	0,23						
25	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Ушакова от ТП-26 . Участок от дома №1 до № 17				0,384	0,384								0,384	0,384						
26	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Ушакова от ТП-26. Участок от дома №2 до № 8				0,336	0,336								0,336	0,336						
27	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Кирова от ТП-63				0,595	0,595								0,595	0,595						
28	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ пер.Домнича от ТП-73				0,44	0,44								0,44	0,44						
29	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Калинина от ТП-206				0,488	0,488								0,488	0,488						
30	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Чапаева от ТП-217 . Участок от дома №14 до 54				0,47	0,47								0,47	0,47						
31	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Чапаева от ТП-217. Участок от дома №56 до 78				0,298	0,298								0,298	0,298						