

«УТВЕРЖДАЮ» :  
 Гл. инженер МУП «ГЭС»  
 В.Л. БОНДАРЕНКО  
 «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.



«СОГЛАСОВАНО» :  
 Директор МУП «ГЭС»  
 Д.И. СИНЧИН  
 «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

Начальник ПТО  
 МУП «ГЭС»  
 Д.П. ВОЛКОВ  
 «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

**И Д А И**  
 текущего ремонта  
 ВЛ - 10 - 6 - 0,4 кВ  
 на январь 2018 г.

№ фидера	№ ТП	Наименование ВЛ-0,4 кВ	Протяженность ВЛ	Перечень проводимых работ
1	2	3	4	5
		<b><u>ВЛ-0,4 кВ</u></b>		
ф. 7-10 кВ ГПП «Россошь»	ТП -701	ул. Мира ул. Калинина ул. 1 Мая ул. Подгора пер. Луначарского	1995 м 280 м 595 м 420 м 700 м	1. Обрезка веток под ВЛ-0,4 кВ. 2. Перетяжка провода. 3. Подтяжка и полная замена бандажей. 4. Замена колотых изоляторов. 5. Нанести знак
ф. 22-6 кВ	ТП-161	ул. Титова ул.Серегина ул. Герцена п. Дружбы тер. сан. очистки	210 м 175 м 385 м 140 м 175 м	Смонтировать заземляющие устройства и
ф.14-10 кВ	ТП-16	ул. Свердлова ул. Кутузова ул.Макарова ул.Железнодорожная пер. Сосновый пер. Рабочий пер. Куприна ул. Крупской	910 м 315 м 700 м 735 м 245 м 140 м 210 м 700 м	выполнить повторные заземления нулевого провода при капитальном ремонте и реконструкции ВЛ-0,4 кВ. 7. На опорах ВЛ
ф.4-6 кВ «Хлебозавод»	ТП-18 х.Подгорный	ул. Ульянищева ул. Набережная	2100 м 840 м	восстановить знаки безопасности, наименование ВЛ, нумерацию опор, информационные таблички.
	ТП – 97	ул. Московская, ул. Февральская, ул. Энгельса	200 м 900 м 300 м	
ф.18-10 кВ ГПП «РЭАЗ»	ТП-216	ул. Кутузова ул. Крупской	180 м 160 м	

Составил: Мастер ГЭС  
 Проверил: Старший мастер

А. А. Джос  
  
 М. М. Гудков



ф.7-10 кВ ГПП «Россошь»	ТП-62	ул. Ленина ул. К.Маркса пл. Коммунаров ул. Кирова ул. Красноармейская пер. Авдеева ул. К. Либкнехта	300 м 420 м 175 М 175 м 1050 м 140 м 210 м	
	ТП-63	пер. Коммунаров ул. К.Либкнехта ул. Пролетарская пл. Октябрьская	280 м 245 м 150 м 70 м	
	ТП-64	пер. Кольцова пл. Октябрьская	280 м 700 м	
	ТП-703	ул. Мира ул. Свердлова	350 м 2000 м	

Составил: Мастер ГЭС

Проверил: Старший мастер




А. А. Джос

М. М. Гудков



ф.12 -6 кВ «Эн.уч»	ТП-32	ул. Пролетарская Алексеева п. Школьный ул. Жуковского	420 м 525 м 175 м 175 м	
	ТП-31	ул. Дёповская Кирпичная С. Лазо Черняховского Толбухина	245 м 2100 м 630 м 735 м 525 м	
ф.6-6кВ	ТП-37	ул. Пролетарская Некрасова Энгельса пер. Белинского Малиновского	350 м 245 м 280 м 595 м 140 м	
ф.22-6кВ	ТП-33	ул. Октябрьская п. Свободы пл. Свободы тер. Д/сада №6	245 м 385 м 315 м 140 м	
	ТП-38	ул. Перова Кулибина З. Космодемьянской Калинина Воровского тер. скважин	560 м 280 м 280 м 1245 м 1330 м 140 м	
ф. 8 - 6 кВ	ТП -195	ул. Володарского ул. Калинина	560 м 190 м	
	ТП - 213	ул. Пролетарская	90 м	
ф. 10-6 кВ	ТП – 207	ул. Мира	220 м	
ф. 7-10 кВ ГПП «ПТФ»	ТП-217	ул. Чапаева ул. Транспортная пер. Лесной ул. Василевского	820 м 360 м 180 м 120 м	

Составил: Мастер ГЭС

Проверил: Старший мастер




А. А. Джос

М. М. Гудков

«УТВЕРЖДАЮ»:

Гл. инженер МУП «ГЭС»  
В.Л. БОНДАРЕНКО

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018г.



«СОГЛАСОВАНО»:

Директор МУП «ГЭС»  
Д.И. СИНЧИН

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018г.

Начальник ПТО

МУП «ГЭС»  
Д.П. ВОЛКОВ

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018г.

**П Л А Н**

текущего ремонта  
ВЛ - 10 - 6 - 0,4 кВ  
на апрель 2018 г.

№ фидера	№ ТП	Наименование ВЛ-0,4 кВ	Протяженность ВЛ	Перечень проводимых работ
1	2	3	4	5
ф.4 - 6 кВ	ТП-1	<b><u>ВЛ-0,4 кВ</u></b> ул. Энгельса пер. Электрический ул. Московская	210 м 240 м 660 м	1. Обрезка веток под ВЛ-0,4 кВ. 2. Перетяжка провода. 3. Подтяжка и полная замена бандажей. 4. Замена колотых изоляторов. 5. Нанести знак безопасности №6. 6. Смонтировать заземляющие устройства и выполнить повторные заземления нулевого провода при капитальном ремонте и реконструкции ВЛ-0,4 кВ. 7. На опорах ВЛ восстановить знаки безопасности, наименование ВЛ, нумерацию опор, информационные таблички.
	ТП-2	ул. Мира ул. 50 лет СССР	1020 м 210 м	
ф.22 - 6 кВ	ТП-3	ул. Январская ул. Советская ул. Шахватова ул. Л. Толстого	1170 м 520 м 150 м 330 м	
ф.4, 19-10кВ ГПП «РЭАЗ»	ТП-92	ул. Мира ул.Фурманова	1780 м 70 м	
ф.5- 10 кВ ГПП «Росошь»				
ф.6-6 кВ эн.уч.	ТП-218	ул. Толбухина	90 м	
		ул. С. Лазо	280 м	
		ул. Черняховского	405 м	
		ул. Панфилова	467 м	

Составил: Мастер ГЭС

Проверил: Старший мастер

А. А. Джос

М. М. Гудков



«УТВЕРЖДАЮ» :  
 Гл. инженер МУП «ГЭС»  
 В.Л. БОНДАРЕНКО  
 «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.



«СОГЛАСОВАНО» :  
 Директор МУП «ГЭС»  
 Д.И. СИНЧИН  
 «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

Начальник ПТО  
 МУП «ГЭС»  
 Д.П. Волков  
 «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

**П Л А Н**  
 текущего ремонта  
 ВЛ - 10 - 6 - 0,4 кВ  
 на июнь 2018 г.

№ фидера	№ ТП	Наименование ВЛ-0,4 кВ	Протяженность ВЛ	Перечень проводимых работ
1	2	3	4	5
ф. 4 - 6 кВ «Хлебозаводз»	ТП-139	ул. Володарского пер. Обозный ул. Россошанская	140 м 210 м 700 м	1. Обрезка веток под ВЛ-0,4 кВ. 2. Перетяжка провода. 3. Подтяжка и полная замена бандажей. 4. Замена колотых изоляторов. 5. Нанести знак безопасности №6. 6. Смонтировать заземляющие устройства и выполнить повторные заземления нулевого провода при капитальном ремонте и реконструкции ВЛ-0,4 кВ. 7. На опорах ВЛ восстановить знаки безопасности, наименование ВЛ, нумерацию опор, информационные таблички.
	ТП-21	ул. Февральская пер. Белинского ул. Пролетарская тер. стоматологии	1855 м 140 м 350 м 70 м	
	ТП-23	ул. Калинина Воля Молодежная Садовая Пролетарская пер. Шевченко Октябрьский	1225 м 735 м 560 м 350 м 770 м 490 м 70 м	
Ф 18-,1 -10кВ ГПП «РЭАЗ»	РП-140 «Луговая»	ул. Есенина	210 м	
		Луговая	665 м	
		Малиновского	140 м	

Составил: Мастер ГЭС


Проверил: Старший мастер

А. А. Джос

М. М. Гудков



«УТВЕРЖДАЮ» :  
 Гл. инженер МУП «ГЭС»  
 В.Л. БОНДАРЕНКО  
 « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 г.



«СОГЛАСОВАНО» :  
 Директор МУП «ГЭС»  
 Д.И. СИНЧИН  
 « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 г.


Начальник ПТО  
 МУП «ГЭС»  
 Д.П. ВОЛКОВ  
 « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 г.

**П Л А Н**  
 текущего ремонта  
 ВЛ - 10 - 6 - 0,4 кВ  
 на июль 2018 г.

№ фидера	№ ТП	Наименование ВЛ-0,4 кВ	Протяженность ВЛ	Перечень проводимых работ
1	2	3	4	5
		<b><u>ВЛ – 0,4 кВ</u></b>		
ф.4-10 кВ ГПП «РЭАЗ»	ТП-40	ул. Мира Фурманова п. Мира Трудовой Брикетный	700 м 245 м 630 м 210 м 210 м	1. Обрезка веток под ВЛ-0,4 кВ. 2. Перетяжка провода. 3. Подтяжка и полная замена бандажей. 4. Замена колотых изоляторов. 5. Нанести знак безопасности №6. 6. Смонтировать заземляющие устройства и выполнить повторные заземления нулевого провода при капитальном
ф.6 - 6 кВ Энерго-участок	ТП-43	ул. Линейная пер. 9 Мая	735 м 350 м	ремонта и реконструкции ВЛ-0,4 кВ. 7. На опорах ВЛ восстановить знаки безопасности, наименование ВЛ, нумерацию опор, информационные таблички.
ф.10- 6кВ	ТП-46	ул. Крупской Слесарная Фрунзе О. Кошевого Кооперативная Пролетарская Дзержинского	665 м 175 м 595 м 700 м 525 м 560 м 910 м	
ф.14-10 кВ ГПП «РЭАЗ»	ТП-47	ул. Свердлова Кооперативная Кутузова Щербакова Донская Ватутина Войкова пер. Песочный	525 м 455 м 1225 м 455 м 875 м 420 м 455 м 70 м	

Составил: Мастер ГЭС

Проверил: Старший мастер

 А. А. Джос  
 М. М. Гудков

«УТВЕРЖДАЮ» :  
 Гл. инженер МУП «ГЭС»  
 В.Л. БОНДАРЕНКО  
 « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 г.

«СОГЛАСОВАНО» :  
 Директор МУП «ГЭС»  
 Д.И. СИНЧИН  
 « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 г.

Начальник ПТО  
 МУП «ГЭС»  
 Д.П. ВОЛКОВ  
 « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 г.

**П Л А Н**  
 текущего ремонта  
 ВЛ - 10 - 6 - 0,4 кВ  
 на август 2018 г.

№ фидера	№ ТП	Наименование ВЛ-0,4 кВ	Протяженность ВЛ	Перечень проводимых работ
1	2	3	4	5
		<b><u>ВЛ – 0,4 кВ</u></b>		
ф.7 -10 кВ «ПТФ»	ТП-111	ул. Василевского Юбилейная пер. Лесной	350 м 175 м 245 м	1. Обрезка веток под ВЛ-0,4 кВ. 2. Перетяжка провода.
ф. 22-6 кВ	ТП-112	ул. Курчатова Серегина тер. Дома престарелых	770 м 700 м 245 м	3. Подтяжка и полная замена бандажей. 4. Замена колотых изоляторов.
	ТП-123	ул. Октябрьская Гайдара	1 700 м 70 м	5. Нанести знак безопасности №6.
ф.4 - 6 кВ «Хлебозавод»	ТП-116	ул. Гайдара Менжинского пер. Кузнечный	700 м 525 м 350 м	6. Смонтировать заземляющие устройства и выполнить повторные заземления нулевого провода при капитальном ремонте и реконструкции ВЛ-0,4 кВ.
ф.4 - 6 кВ	ТП-117	ул. Совхозная Пушкина Чехова пер. Попова ул. Красная	455 м 280 м 385 м 245 м 300 м	7. На опорах ВЛ восстановить знаки безопасности, наименование ВЛ, нумерацию опор, информационные таблички.
ф.14-10 кВ ГПП «РЭАЗ»	ТП-124	ул. Крупской Матросова	770 м 630 м	

Составил: Мастер ГЭС

Проверил: Старший мастер



А. А. Джос



М. М. Гудков

«УТВЕРЖДАЮ» :  
 Гл. инженер МУП «ГЭС»  
 В.Л. БОНДАРЕНКО  
 « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018г.



«СОГЛАСОВАНО» :  
 Директор МУП «ГЭС»  
 Д.И. СИНЧИН  
 « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 г.

Начальник ПТО  
 МУП «ГЭС»  
 Д.П. ВОЛКОВ  
 « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018г.

**П Л А Н**  
 текущего ремонта  
 ВЛ - 10 - 6 - 0,4 кВ  
 на сентябрь 2018 г.

№ фидера	№ ТП	Наименование ВЛ-0,4 кВ	Протяженность ВЛ	Перечень проводимых работ
1	2	3	4	5
		ВЛ – 6 кВ Фидер № 6		1. Обрезка веток под ВЛ. 2. Перетяжка провода. 3. Подтяжка и полная замена бандажей. 4. Замена колотых изоляторов. 5. Нанести знак безопасности №6. 6. Смонтировать заземляющие устройства и выполнить повторные заземления нулевого провода при капитальном ремонте и реконструкции ВЛ. 7. На опорах ВЛ восстановить знаки безопасности, наименование ВЛ, нумерацию опор, информационные таблички.
		ВЛ – 10 кВ «Водозабор»		
		ВЛ – 0,4 кВ « Водозабор»		
		ВЛ 6 кВ ф. № 10		

Составил: Мастер ГЭС

А. А. Джос

Проверил: Старший мастер

М. М. Гудков

«УТВЕРЖДАЮ» :  
 Гл. инженер МУП «ГЭС»  
 В.Л. БОНДАРЕНКО  
 «    »    2018 г.



«СОГЛАСОВАНО» :  
 Директор МУП «ГЭС»  
 Д.И. СИНЧИН  
 «    »    2018 г.

Начальник ПТО  
 МУП «ГЭС»  
 Д.П. ВОЛКОВ  
 «    »    2018 г.

**П Л А Н**  
 текущего ремонта  
 ВЛ - 10 - 6 - 0,4 кВ  
 на октябрь 2018 г.

№ фидера	№ ТП	Наименование ВЛ-0,4 кВ	Протяженность ВЛ	Перечень проводимых работ
1	2	3	4	5
		<b><u>ВЛ-0,4 кВ</u></b>		
ф.18-10 кВ	ТП-86	ул. Дзержинского Бульварная 1 Мая	1435 м 455 м 175 м	1. Обрезка веток под ВЛ-0,4 кВ. 2. Перетяжка провода.
ф.7-10 кВ ГПП «Росошь»	ТП-735	ул. Гоголя К.Маркса п. Народный	770 м 280 м 315 м	3. Подтяжка и полная замена бандажей. 4. Замена колотых изоляторов.
ф. 7-10 кВ ПТФ	ТП-103	ул. Дёповская Черняховского пер. Восточный	2150 м 350 м 805 м	5. Нанести знак безопасности №6. 6. Смонтировать заземляющие устройства и выполнить повторные заземления нулевого провода при капитальном ремонте и реконструкции ВЛ-0,4 кВ.
ф.10-6 кВ	ТП-104	ул. Строителей Маяковского Суворова Гастелло Плодопитомническая Механизаторов пер. Б. Хмельницкого	1400 м 105 м 385 м 560 м 315 м 560 м 245 м	7. На опорах ВЛ восстановить знаки безопасности, наименование ВЛ, нумерацию опор, информационные таблички.
ф.4,19-10 кВ	ТП-107	ул. Строителей	210 м	

Составил: Мастер ГЭС

Проверил: Старший мастер

А. А. Джос

М. М. Гудков

«УТВЕРЖДАЮ» :  
 Гл. инженер МУП «ГЭС»  
**В.Л. БОНДАРЕНКО**  
 «    »    2018 г.



Начальник ПТО  
 МУП «ГЭС»  
**Д.П. ВОЛКОВ**  
 «    »    2018 г.

**ПЛАН**  
 текущего ремонта  
 ВЛ - 10 - 6 - 0,4 кВ  
 на ноябрь 2018 г.

№ фидера	№ ТП	Наименование ВЛ-0,4 кВ	Протяженность ВЛ	Перечень проводимых работ
1	2	3	4	5
		<b><u>ВЛ – 0,4 кВ</u></b>		
ф.6-6 кВ	ТП-48	ул. Рябцева пер. Тихий	245 м 175 м	1. Обрезка веток под ВЛ-0,4 кВ. 2. Перетяжка провода. 3. Подтяжка и полная замена бандажей. 4. Замена колотых изоляторов. 5. Нанести знак безопасности №6. 6. Смонтировать заземляющие устройства и выполнить повторные заземления нулевого провода при капитальном ремонте и реконструкции ВЛ-0,4 кВ. 7. На опорах ВЛ восстановить знаки безопасности, наименование ВЛ, нумерацию опор, информационные таблички.
ф.7-10 кВ ГПП «РЭАЗ»	ТП-49	ул. Свердлова	490 м	
ф.6-10 кВ	ТП-127	ул. Большевик тер. больницы	630 м 595 м	
ф.7,14-10 кВ ГПП «РЭАЗ»	ТП-128	ул. Правды Железнодорожная Дзержинского Р.Люксембург	490 м 140 м 105 м 560 м	
ф. 26 - 6 кВ	ТП - 114	ул. Л.Толстого		
ф. 10 - 6 кВ	ТП - 209	ул. Славянская		
ф. 7 - 10 кВ	ТП - 210	ул. Октябрьская		

Составил: Мастер ГЭС

Проверил: Старший мастер

А. А. Джос

М. М. Гудков

