

«СОГЛАСОВАНО»

Директор МУП «ГЭС»

« 22 »

04

Д.И. СИНЦИН

2019 г.



Начальник ПТО

МУП «ГЭС»

« 22 »

04

Д.П. ВОЛКОВ

2019 г.

«УТВЕРЖДАЮ»


Гл. инженер МУП «ГЭС»

« 22 »

04

В.Д. БОНДАРЕНКО

2019 г.



И.А.Н

профилактических испытаний эл. оборудования
проверки релейной защиты и автоматики
подстанций МУП г. Россосшь «ГЭС»
на 2020 год

№ п/п	Наименование оборудования	профилактические испытания и измерения	Месяц	Выполнение	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	Диагностирование оборудования и линий электропередачи (КЛ, ВЛ) . Выявление дефектов в работе электрооборудования Ремонт эл. оборудования эл. лаборатории ППУ-6	+	Январь- Февраль		
2.	Диагностирование оборудования и линий электропередачи (КЛ, ВЛ) Выявление дефектов в работе электрооборудования Измерения и испытания электрооборудования в электроцехе и электроинструмента.	+	Февраль- Март		
3.	<u>Проф. измерения подстанций:</u> ТП - 92, ТП - 96 ТП - 108 <u>Проверка грозозащитных устройств:</u> ГПП «РЭАЗ» ОРУ-110кВ: ОПН - 110 РВС - 35 РВС - 15 <u>ТП - 193</u> РВС - 35 РВО - 6 <u>На подстанциях и разъединителях ВЛ:</u> РВО-6 РВО-10	+	Март- Апрель		
4.	<u>ГПП «РЭАЗ»: измерения трансформаторов напряжения, собственных нужд, силовых трансформаторов:</u> ТСН - 1; ТН - 1; Т - 1; ТСН - 2; ТН - 2; Т - 2	+	Апрель- Май		
5.	<u>Проф. измерения подстанций</u> ТП - 169 ТП - 170 <u>ГПП «РЭАЗ» испытания повышенным напряжением:</u> <u>ЗРУ-10 кВ:</u> МВ-10 кВ; ВВ-10 кВ; система шин – 10 кВ	+	Май- Июнь		

6.	<u>Проф. измерения подстанций:</u> РП-181 ТП-3 ТП-4	+	Июнь- Июль		
7.	<u>Проф. измерения подстанций:</u> МТП-5 МТП-8 ТП-12 МТП-18	+	Июль- Август		
8.	<u>Проф. измерения подстанций:</u> ТП-21 ТП-23 ТП-25 ТП-28	+	Август- Сентябрь		
9.	<u>Проф. измерения подстанций:</u> ТП-32 ТП-46 ТП-47 ТП-49	+	Август- Сентябрь		
10.	<u>Проф. измерения подстанций:</u> ТП-59 ТП-80 ТП-83 ТП-103	+	Сентябрь- Октябрь		
11.	<u>Проф. измерения подстанций:</u> ТП-104 ТП-149 ТП-151 ТП-161	+	Сентябрь- Октябрь		
12.	<u>Проф. измерения подстанций:</u> ТП-178 ТП-179	+	Октябрь		

Профилактические испытания и измерения:

1. Измерения силовых трансформаторов;
2. Измерения сопротивления растекания контура заземления;
3. Измерения сопротивления и испытания повышенным напряжением изоляции эл.оборудования;
4. Проверка цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки.

П Л А Н

работы по техническому обслуживанию РЗА на 2020 год.

ГПП «РЭАЗ» 110/10 кВ.

Ввод 1 10 кВ яч. 11	Защита	К	Апрель-май
Ввод 2 10 кВ яч. 12	Защита	К	Апрель-май
Т-1 110/10 кВ	Защита,	К	Май
	КЗ-110-Т-1,	К	Май
	ОД-110-Т—1,	К	Май
	БК	К	Май
Т-2 110/10 кВ	Защита,	К	Май
	КЗ-110-Т-2,	К	Май
	ОД-110-Т-2,	К	Май
	БК	К	Май
Яч. 1	Защита	К	Апрель
Яч.2	Защита	К	Апрель
Яч.3	Защита	К	Апрель
Яч.4	Защита	К	Апрель
Яч.5	Защита	К	Апрель
Яч.6	Защита	К	Апрель
Яч.7	Защита	К	Апрель
Яч.8	Защита	К	Апрель
Яч.9	Защита	К	Апрель
Яч.10	Защита	К	Апрель
Яч.11	Защита	К	Апрель
Яч.12	Защита	К	Апрель
Яч.13	Защита	К	Апрель
Яч.14	Защита	К	Апрель
Яч.15	Защита	К	Апрель
Яч.16	Защита	К	Апрель
Яч.17	Защита	К	Апрель
Яч.18	Защита	К	Апрель
Яч.19	Защита	К	Апрель
Яч.20	Защита	К	Апрель
Яч.21	Защита	К	Апрель
Яч.22	Защита	К	Апрель
Яч.23, 24, 25, 27	Защита	К	Апрель
Блоки питания	Защита	К	Апрель
Обогрев шкафов ОД-110-Т-1, ОД-110-Т-2, КЗ-Т-1, КЗ-Т-2, МВ ЗРУ-10, рел. шкафов ЗРУ- 10	Защита	К	Октябрь
ТП-197 РУ-10 кВ			
Яч. 1	Защита	К	Ноябрь
Яч. 2	Защита	К	Ноябрь
Яч. 3	Защита	К	Ноябрь
Яч. 4	Защита	К	Ноябрь
Яч. 5	Защита	К	Ноябрь

Яч. 6	Защита	К	Ноябрь
Яч. 7	Защита	К	Ноябрь
Яч. 8	Защита	К	Ноябрь
ТП – 203			
Яч. 1	Защита	К	Ноябрь
Яч. 2	Защита	К	Ноябрь
Яч. 3	Защита	К	Ноябрь
Яч. 4	Защита	К	Ноябрь
Яч. 5	Защита	К	Ноябрь
Яч. 6	Защита	К	Ноябрь
Яч. 7	Защита	К	Ноябрь
Яч. 10	Защита	К	Ноябрь
АВР	Автоматика	О	Декабрь
РП-130 РУ – 10 кВ			
Яч. 5	Защита	К	Август
Яч. 7	Защита	К	Август
Яч. 8	Защита	К	Август
Яч. 9	Защита	К	Август
Яч. 10	Защита	К	Август
Яч.11	Защита	К	Август
Яч.12	Защита	К	Август
Яч.13	Защита	К	Август
Яч.14	Защита	К	Август
Яч.15	Защита	К	Август
Яч.16	Защита	К	Август
Яч.18	Защита	К	Август
РП-140 РУ - 10 кВ			
Яч.5	Защита	О	Сентябрь
Яч.3	Защита	О	Сентябрь
Яч.4	Защита	О	Сентябрь
Яч.6	Защита	О	Сентябрь
Яч.12	Защита	О	Сентябрь
Ввод 10 кВ Ф №1	Защита	О	Сентябрь
Ввод 10 кВ Ф №18	Защита	О	Сентябрь
ТП-142 РУ – 10 кВ			
Ввод Ф №1	Защита	О	Октябрь
Ввод Ф №18	Защита	О	Октябрь
МВ Т-1	Защита	О	Октябрь
МВ Т-2	Защита	О	Октябрь
РП – 127 РУ – 10 кВ			
Яч. №13	Защита	О	Март
Яч. №5	Защита	О	Март
Яч. №8	Защита	О	Март
Яч. №7	Защита	О	Март
АВР-0,4 кВ	Автоматика	О	Март
ТП – 76 РУ – 6 кВ			
АВР – 0,4 кВ	Автоматика	О	Октябрь
ТП – 193 35/6 кВ			
Т-1-35/6 кВ	Защита	В	Июль

Т-2-35/6 кВ	Защита	В	Июль
Яч.4	Защита	В	Июль
Яч.6	Защита	В	Июль
Яч.7	Защита	В	Июль
Яч.9	Защита	В	Июль
Яч.12	Защита	В	Июль
Яч.14	Защита	В	Июль
Яч.16	Защита	В	Июль
Яч.18	Защита	В	Июль
Яч.22	Защита	В	Июль

К – профконтроль

О – опробование (тестовый контроль)

В – профилактическое восстановление (ремонт).

СОСТАВИЛ:

Начальник ЭТЛ МУП «ГЭС»



В.В. Владимиров

ПРОВЕРИЛ:

Старший мастер МУП «ГЭС»



М.М. Гудков