

## Отчёт МУП г.Россошь «ГЭС»

Дата возникновения события за IV квартал прошлого 2019 года

Произошли в МУП г.Россошь «ГЭС»

Среди значений показателя "Напряжение сети" рассматриваются: 6 (6.3), 10 (10.5).

Группировки без данных не отображаются

№ п/п	Номер акта	Опорное предприятие	Дата и время прекращения электроснабжения потребителей	Дата и время восстановления электроснабжения потребителям	Организационная причина	Описание организационной причины	Техническая причина	Содержание мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	10
10	10	МУП г. Россошь «ГЭС»	25.10.2019г. 02:00	03.08.2019г. 04:40	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т. д.))	Отключение КЛ — 10кВ Ф№1 П.С. «РЭАЗ» 110/10 кВ произошло по причине межфазного К.З. при межфазном пробое фаз «А» и «С» кабельной линии 6 кВ на участке от ТП№140 до ТП№143, вызванное в следствие изменения свойств материалов в процессе старения, срок службы кабеля составляет 26 лет.	Нарушение электрической изоляции	Выполнить испытания повышенным напряжением силовой кабельной линии на участке от ТП№140 до ТП№143 Ф№1 — 10кВ П.С. «РЭАЗ» 110/10 кВ. По результатам измерения устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной схеме работы оборудования.
11	11	МУП г. Россошь «ГЭС»	25.10.2019г. 03:00	25.10.2019г. 03:30	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т. д.))	Отключение КЛ — 10кВ Ф№14 П.С. «РЭАЗ» 110/10 кВ произошло по причине межфазного К.З. при межфазном пробое фаз «А» и «С» кабельной линии 6 кВ на участке от П.С. «РЭАЗ»№172 до ТП№149, вызванное в следствие изменения свойств материалов в процессе старения, срок службы кабеля составляет 32 лет.	Нарушение электрической изоляции	Выполнить испытания повышенным напряжением силовой кабельной линии на участке от П.С. «РЭАЗ»№172 до ТП№149 Ф№14 — 10кВ П.С. «РЭАЗ» 110/10 кВ. По результатам измерения устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной схеме работы оборудования.

12	12	МУП г. Россошь «ГЭС»	30.11.2019г. 02:15	30.11.2019г. 06:00	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т. д.))	Отключение ВЛ — 6кВ Ф№26 П.С. «Россошь» 110/35/10/6 кВ произошло по причине межфазного К.З. при межфазном пробое фаз «А» и «С» кабельной линии 6 кВ на участке от ТП№134 до ТП№35, вызванное в следствие изменения свойств материалов в процессе старения, срок службы кабеля составляет 29 лет.	Нарушение электрической изоляции	Выполнить испытания повышенным напряжением силовой кабельной линии на участке от ТП№134 до ТП№35 Ф№26 — 6кВ П.С. «Россошь» 110/35/10/6 кВ. По результатам измерения устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной схеме работы оборудования.
----	----	----------------------	--------------------	--------------------	--	--	----------------------------------	--