

«УТВЕРЖДАЮ» :
Гл. инженер МУП «ГЭС»
В.Л. БОНДАРЕНКО
2023 г.



Начальник ПТО
МУП «ГЭС»
Д.П. ВОЛКОВ
2023 г.

«СОГЛАСОВАНО» :
Директор МУП «ГЭС»
Д.И. СИНЧИН
2023 г.



ПЛАН
текущего ремонта
ВЛ 10 - 6 - 0,4 кВ
на январь 2023 г.

№ фидера	№ ТП	Наименование ВЛ-0,4 кВ	Протяжен- ность ВЛ	Перечень проводимых работ
1	2	3	4	5
ф. 7-10 кВ ГПП «Россошь»	ТП -701	<u>ВЛ-0,4 кВ</u> ул. Мира ул. Калинина ул. 1 Мая ул. Подгора пер. Луначарского	1995 м 280 м 595 м 930 м 700 м	1. Обрезка веток под ВЛ-0,4 кВ. 2. Перетяжка провода. 3. Подтяжка и полная замена бандажей. 4. Замена колотых изоляторов. 5. Нанести знак Смонтировать заземляющие устройства и выполнить повторные заземления нулевого провода при капитальном ремонте и реконструкции ВЛ- 0,4 кВ. 7. На опорах ВЛ восстановить знаки безопасности, наименование ВЛ, нумерацию опор, информационные таблички.
ф. 22-6 кВ	ТП-161	ул. Титова ул.Серегина ул. Герцена п. Дружбы тер. сан. очистки	210 м 175 м 385 м 140 м 175 м	
ф.14-10 кВ	ТП-16	ул. Свердлова ул. Кутузова ул.Макарова ул.Железнодорожная пер. Сосновый пер. Рабочий пер. Куприна ул. Крупской	910 м 315 м 700 м 735 м 245 м 140 м 210 м 700 м	
ф.4-6 кВ «Хлебозавод»	ТП-18 х.Подгорный	ул. Ульянищева ул. Набережная	2100 м 840 м	
ф.6-6 кВ «Радуга»	ТП – 97	ул. Московская, ул. Февральская, ул. Энгельса	200 м 900 м 300 м	
ф.18-10 кВ ГПП «РЭАЗ»	ТП-216	ул. Кутузова ул. Крупской	180 м 160 м	

Составил: Мастер ГЭС
Проверил: Старший мастер

А. А. Марков
М. М. Гудков



«УТВЕРЖДАЮ» :

Г.л. инженер МУП «ГЭС»
В.Л. БОНДАРЕНКО

2023 г.

Начальник ПТО
МУП «ГЭС»

Д.П. ВОЛКОВ

« » 2023 г.



«СОГЛАСОВАНО» :

Директор МУП «ГЭС»
Д.И. СИНЧИН

2023 г.

И.Л.А.Н

текущего ремонта

ВЛ - 10 - 6 - 0,4 кВ

на февраль 2023 г.

№ фидера	№ ТП	Наименование ВЛ-0,4 кВ	Протяжен- ность ВЛ	Перечень проводимых работ
1	2	3	4	5
ф.6-6кВ	ТП-5	ВЛ-0,4 кВ ул. Февральская Некрасова Энгельса	1330 м 240 м 180 м	1. Обрезка веток под ВЛ-0,4 кВ. 2. Перетяжка провода.
ф.10-6 кВ	ТП-6	ул. 9 Января Орджоникидзе Островского Элеваторная Слесарная Фрунзе О.Кошевого	630 м 240 м 240 м 630 м 660 м 390 м 240 м	3. Подтяжка и полная замена бандажей. 4. Замена колотых изоляторов. 5. Нанести знак безопасности №6. 6. Смонтировать заземляющие устройства и выполнить повторные заземления
ф.26-6 кВ	ТП-7	ул. Островского ул. Крылова ул. Пролетарская	630 м 210 м 150 м	нулевого провода при капитальном ремонте и реконструкции ВЛ- 7. На опорах ВЛ восстановить знаки безопасности, наименование ВЛ, нумерацию опор, информационные таблички.
ф.22-6 кВ	ТП-10	ул. Малашенкова ул. Воровского пер. Острогжский ул. Володарского ул. Подгорная	840 м 300 м 150 м 450 м 570 м	
	ТП-	ул. Достоевского	1170м	
	ТП-54	ул. Октябрьская пер. Никитина ул. Луначарского	840 м 570 м 450 м	
ф.22-6 кВ	ТП-69	ул. Серегина ул. Калинина ул. А.Невского	560 м 105 м 200 м	
ф.4-6кВ	ТП-59	ул. Совхозная тер. гаражей	100 м 175 м	

ф.4-6 кВ «Хлебозавод»	ТП-55 х.Подгорный	пер. Октябрьский ул. Подгора ул. Ленина	420 м 420 м 300 м	
ф.28-6кВ	ТП-62	ул. К.Маркса пл. Коммунаров ул. Кирова ул. Красноармейская пер. Авдеева ул. К. Либкнехта	420 м 175 М 175 м 1050 м 140 м 210 м	
ф.8-6кВ	ТП-63	пер. Коммунаров ул. К.Либкнехта ул. Пролетарская пл. Октябрьская	280 м 245 м 150 м 70 м	
	ТП-64	пер. Кольцова пл. Октябрьская	280 м 700 м	
ф.7-10 кВ ГПП «Россошь»	ТП-703 ТП-752	ул. Мира ул. Свердлова	350 м 2000 м	

Составил: Мастер ГЭС

Проверил: Старший мастер

А. А. Марков

М. М. Гудков

«УТВЕРЖДАЮ»:
 Главный инженер МУП «ГЭС»
 В.Л. БОНДАРЕНКО
 _____ 2023 г.
 Начальник ПТО
 МУП «ГЭС»
 Д.П. ВОЛКОВ
 _____ 2023 г.

«СОГЛАСОВАНО»:
 Директор МУП «ГЭС»
 Д.И. СИНЧИН
 _____ 2023г.
П Л А Н
 текущего ремонта
 ВЛ - 10 - 6 - 0,4 кВ
 на март 2023 г.

№ фидера	№ ТП	Наименование ВЛ-0,4 кВ	Протяженность ВЛ	Перечень проводимых работ
1	2	3	4	5
ф.10-6кВ	ТП-25	<u>ВЛ – 0,4 кВ</u>		
		ул. Островского	490 м	1. Обрезка веток под ВЛ-0,4 кВ.
		Милованова	350 м	2. Перетяжка провода.
		Слесарная	560 м	3. Подтяжка и полная замена бандажей.
		Элеваторная	700 м	4. Замена колотых изоляторов.
		Кооперативная	1115 м	5. Нанести знак безопасности №6.
ф.6-6кВ «Эн.Уч.»	ТП-26	Маяковского	210 м	6. Смонтировать заземляющие устройства и выполнить повторные заземления нулевого провода при капитальном ремонте и реконструкции ВЛ-0,4 кВ.
		Гастелло	140 м	7. На опорах ВЛ восстановить знаки безопасности, наименование ВЛ, нумерацию опор, информационные таблички.
		ул. Чапаева	525 м	
		Ушакова	490 м	
		Репина	35 м	
		180 Стр. Дивизии	105 м	
	ТП-29	Василевского	500 м	
		Линейная	70 м	
		Тер. Д/с №64	315 м	
		Толбухина	400 м	
ф.7-10 кВ ГПП « ПТФ»	ТП-36	ул. С. Лазо	700 м	
	ТП-238	Панфилова	420 м	
ф.14-10кВ	ТП-28	Димитрова	875 м	
		Лавочкина	240 м	
		Деповская	1400 м	
		Толбухина	420 м	
		ул. М.Горького	1740 м	
		ул. М.Горького	920м	
		ул. Р.Люксембург	665 м	
		Правды	35 м	
		Ворошилова	630 м	
		Маршака	455 м	
		М.Горького	1050 м	
		Шмидта	245 м	

ф.26-6 кВ	ТП-30	ул. Пролетарская	315 м	
		Лесная	210 м	
		п. Степной	105 м	
	ТП-32	ул. Пролетарская	420 м	
		Алексеева	525 м	
ф.12 -6 кВ		п. Школьный	175 м	
		ул. Жуковского	175 м	
	ТП-31	ул. Дёповская	245 м	
		Кирпичная	2100 м	
		С. Лазо	630 м	
ф.6-6кВ		Черняховского	735 м	
		Толбухина	525 м	
	ТП-37	ул. Пролетарская	350 м	
		Некрасова	245 м	
		Энгельса	280 м	
ф.22-6кВ		пер. Белинского	595 м	
		Малиновского	140 м	
	ТП-33	ул. Октябрьская	245 м	
		п. Свободы	385 м	
		пл. Свободы	315 м	
		тер. Д/сада №6	140 м	
	ТП-38	ул. Перова	560 м	
		Кулибина	280 м	
		З. Космодемьянской	280 м	
		Калинина	1245 м	
		Воровского	1330 м	
		тер. скважин	140 м	
	ТП -195	ул. Володарского	560 м	
		ул. Калинина	190 м	
ф. 8 - 6 кВ	ТП - 213	ул. Пролетарская	90 м	
ф. 10-6 кВ	ТП -207	ул. Мира	220 м	
ф. 7-10 кВ ГПП «ПТФ»	ТП-217	ул. Чапаева	820 м	
		ул. Транспортная	360 м	
		пер. Лесной	180 м	
		ул. Василевского	120 м	

Составил: Мастер ГЭС

А. А. Марков

Проверил: Старший мастер

М. М. Гудков

«УТВЕРЖДАЮ» :
 Главный инженер МУП «ГЭС»
 В.Л. БОНДАРЕНКО
 2023г.
 Начальник ПТО
 МУП «ГЭС»
 Д.П. ВОЛКОВ
 « » 2023г.

«СОГЛАСОВАНО» :
 Директор МУП «ГЭС»
 Д.И. СИНЧИН
 2023г.
П Л А Н
 текущего ремонта
 ВЛ - 10 - 6 - 0,4 кВ
 на апрель 2023 г.

№ фидера	№ ТП	Наименование ВЛ-0,4 кВ	Протяженность ВЛ	Перечень проводимых работ
1	2	3	4	5
ф.4 - 6 кВ	ТП-1	<u>ВЛ-0,4 кВ</u> ул. Энгельса пер. Электрический ул. Московская	210 м 240 м 660 м	1. Обрезка веток под ВЛ-0,4 кВ. 2. Перетяжка провода.
	ТП-2	ул. Мира ул. 50 лет СССР	1020 м 210 м	3. Подтяжка и полная замена бандажей.
ф.22 - 6 кВ	ТП-3	ул. Январская ул. Советская ул. Шахматова ул. Л. Толстого	1170 м 520 м 150 м 330 м	4. Замена колотых изоляторов.
ф.26-6кВ ГПП «Россошь»	ТП-92	ул. Мира ул.Фурманова	1850 м 70 м	5. Нанести знак безопасности №6.
ф.5- 10 кВ ГПП «Россошь»	ТП-501	ул.50лет СССР	920м	6. Смонтировать заземляющие устройства и выполнить повторные заземления нулевого провода при капитальном ремонте и реконструкции ВЛ- 0,4 кВ.
ф.6-6 кВ эн.уч.	ТП-218	ул. Толбухина ул. С. Лазо ул. Черняховского ул. Панфилова	90 м 280 м 405 м 467 м	7. На опорах ВЛ восстановить знаки безопасности, наименование ВЛ, нумерацию опор, информационные таблички.

Составил: Мастер ГЭС

Проверил: Старший мастер

 А. А. Марков
 М. М. Гудков

«УТВЕРЖДАЮ»:

Г.д. инженер МУП «ГЭС»

В.Л. БОНДАРЕНКО

2023 г.

Начальник ПТО
МУП «ГЭС»

Д.П. ВОЛКОВ

2023 г.



«СОГЛАСОВАНО»:

Директор МУП «ГЭС»

Д.И. СИНЧИН

2023 г.



ПЛАН

текущего ремонта

ВЛ - 10 - 6 - 0,4 кВ

на май 2023 г.

№ фидера	№ ТП	Наименование ВЛ-0,4 кВ	Протяженность ВЛ	Перечень проводимых работ
1	2	3	4	5
ф.2-10кВ «ПТФ»	ТП-201	<u>ВЛ – 0,4 кВ</u>		
		ул. Комсомольская пер. Тимирязева ул. Заводская Феоктистова Королева Комарова	700 м 770 м 490 м 420 м 385 м 490 м	1. Обрезка веток под ВЛ-0,4 кВ. 2. Перетяжка провода. 3. Подтяжка и полная замена бандажей. 4. Замена колотых изоляторов.
	ТП-202	ул. Комсомольская Заводская Комбинатская	350 м 840 м 1435 м	5. Нанести знак безопасности №6. 6. Смонтировать заземляющие устройства и выполнить повторные заземления нулевого провода при капитальном ремонте и реконструкции ВЛ- 0,4 кВ.
	ТП-11	ул. Урицкого Письменного пер. С.Разина ул. Мордовцева Фестивальная Молодогвардейцев Ленина Калинина	875 м 350 м 525 м 1260 м 420 м 875 м 1120 м 490 м	7. На опорах ВЛ восстановить знаки безопасности, наименование ВЛ, нумерацию опор, информационные таблички.
ф.18-10 кВ ГПП «РЭАЗ»	ТП-15	ул. Крупской Гагарина Пролетарская ВЛ – 6 Кв Э/уч.	210 м 490 м 385 м	
ф.4-10 кВ ГПП «РЭАЗ»	ТП-211	парк «Юбилейный»	180 м	

Составил: Мастер ГЭС

Проверил: Старший мастер

А. А. Марков

М. М. Гудков


«УТВЕРЖДАЮ» :
 инженер МУП «ГЭС»
В.Л. БОНДАРЕНКО
 2023 г.
 Начальник ПТО
 МУП «ГЭС»
Д.П. Волков
 « » 2023 г.


«СОГЛАСОВАНО» :
 директор МУП «ГЭС»
Д.И. СИНЧИН
 2023 г.
Н.Л.А.Н
 текущего ремонта
ВЛ - 10 - 6 - 0,4 кВ
 на июнь 2023 г.

№ фидера	№ ТП	Наименование ВЛ-0,4 кВ	Протяженность ВЛ	Перечень проводимых работ
1	2	3	4	5
ф. 4 - 6 кВ «Хлебозаводз»	ТП-139	<u>ВЛ – 0,4 кВ</u>		
		ул. Володарского	140 м	1. Обрезка веток под
		пер. Обозный	210 м	ВЛ-0,4 кВ.
	ТП-21	ул. Россошанская	700 м	2. Перетяжка
				провода.
		ул. Февральская	1855 м	3. Подтяжка и
		пер. Белинского	140 м	полная замена
	ТП-23	ул. Пролетарская	350 м	бандажей.
		тер. стоматологии	70 м	4. Замена колотых
				изоляторов.
		ул. Калинина	1225 м	5. Нанести знак
		Воля	735 м	безопасности №6.
		Молодежная	560 м	6. Смонтировать
		Садовая	350 м	заземляющие
Ф 18,1 -10кВ ГПП «РЭАЗ»	РП-140 «Луговая»	Пролетарская	770 м	устройства и
		пер. Шевченко	490 м	выполнить
		Октябрьский	70 м	повторные
				заземления нулевого
				провода при
				капитальном
				ремонте и
				реконструкции ВЛ-
				0,4 кВ.
				7. На опорах ВЛ
				восстановить знаки
				безопасности,
				наименование ВЛ,
				нумерацию опор,
				информационные
				таблички.

Составил: Мастер ГЭС

Проверил: Старший мастер



А. А. Марков

М. М. Гудков

«УТВЕРЖДАЮ» :
Инженер МУП «ГЭС»
В.Л. БОНДАРЕНКО
 2023 г.
Начальник ПТО
МУП «ГЭС»
Д.П. ВОЛКОВ
 « » 2023 г.

«СОГЛАСОВАНО» :
Директор МУП «ГЭС»
Д.И. СИНЧИН
 2023 г.
ПЛАН
текущего ремонта
ВЛ - 10 - 6 - 0,4 кВ
на июль 2023 г.

№ фидера	№ ТП	Наименование ВЛ-0,4 кВ	Протяженность ВЛ	Перечень проводимых работ
1	2	3	4	5
ф.4-10 кВ ГПП «РЭАЗ»	ТП-40	<u>ВЛ – 0,4 кВ</u> ул. Мира Фурманова п. Мира Трудовой Брикетный	1200 м 245 м 630 м 210 м 210 м	1. Обрезка веток под ВЛ-0,4 кВ. 2. Перетяжка провода. 3. Подтяжка и полная замена бандажей. 4. Замена колотых изоляторов. 5. Нанести знак безопасности №6.
ф.6 - 6 кВ Энерго- участок	ТП-43	ул. Линейная пер. 9 Мая	735 м 350 м	6. Смонтировать заземляющие устройства и выполнить повторные заземления нулевого провода при капитальном ремонте и реконструкции ВЛ- 0,4 кВ.
ф.10- 6кВ	ТП-46	ул. Крупской Слесарная Фрунзе О. Кошевого Кооперативная Пролетарская Дзержинского	665 м 175 м 595 м 700 м 525 м 560 м 910 м	7. На опорах ВЛ восстановить знаки безопасности, наименование ВЛ, нумерацию опор, информационные таблички.
ф.14-10 кВ ГПП «РЭАЗ»	ТП-47	ул. Свердлова Кооперативная Кутузова Щербакова Донская Ватутина Войкова пер. Песочный	525 м 455 м 1225 м 455 м 875 м 420 м 455 м 70 м	

Составил: Мастер ГЭС

Проверил: Старший мастер

Алекс

А. А. Марков

М. М. Гудков



«УТВЕРЖДАЮ»:
Инженер МУП «ГЭС»
В.Л. БОНДАРЕНКО
2023 г.

Начальник ПТО
МУП «ГЭС»
Д.П. ВОЛКОВ
« » 2023 г.



«СОГЛАСОВАНО»:
Директор МУП «ГЭС»
Д.И. СИНЧИН
2023 г.

П Л А Н
текущего ремонта
ВЛ - 10 - 6 - 0,4 кВ
на август 2023 г.

№ фидера	№ ТП	Наименование ВЛ-0,4 кВ	Протяженность ВЛ	Перечень проводимых работ
1	2	3	4	5
		<u>ВЛ – 0,4 кВ</u>		
ф.7 -10 кВ «ПТФ»	ТП-111	ул. Василевского Юбилейная пер. Лесной	350 м 175 м 245 м	1. Обрезка веток под ВЛ-0,4 кВ. 2. Перетяжка провода.
ф. 22-6 кВ	ТП-112	ул. Курчатова Серегина тер. Дома престарелых	770 м 700 м 245 м	3. Подтяжка и полная замена бандажей.
	ТП-123	ул. Октябрьская Гайдара	1 700 м 70 м	4. Замена колотых изоляторов.
ф.4 - 6 кВ «Хлебозавод»	ТП-116	ул. Гайдара Менжинского пер. Кузнечный	700 м 525 м 350 м	5. Нанести знак безопасности №6. 6. Смонтировать заземляющие устройства и выполнить повторные заземления
ф.4 - 6 кВ	ТП-117	ул. Совхозная Пушкина Чехова пер. Попова ул. Красная	455 м 280 м 385 м 245 м 300 м	нулевого провода при капитальном ремонте и реконструкции ВЛ- 0,4 кВ.
ф.14-10 кВ ГПП «РЭАЗ»	ТП-124	ул. Крупской Матросова	770 м 630 м	7. На опорах ВЛ восстановить знаки безопасности, наименование ВЛ, нумерацию опор, информационные таблички.

Составил: Мастер ГЭС

Проверил: Старший мастер

А. А. Марков

М. М. Гудков

«УТВЕРЖДАЮ»:
 Главный инженер МУП «ГЭС»
 В.Л. БОНДАРЕНКО
 «____» _____ 2023г.
 Начальник ИТО
 МУП «ГЭС»
 Д.П. ВОЛКОВ
 «____» _____ 2023г.

«СОГЛАСОВАНО»:
 Директор МУП «ГЭС»
 Д.И. СИНЧИН
 «____» _____ 2023г.
 П Л А Н
 текущего ремонта
 ВЛ - 10 - 6 - 0,4 кВ
 на сентябрь 2023 г.

№ фидера	№ ТП	Наименование ВЛ-0,4 кВ	Протяженность ВЛ	Перечень проводимых работ
1	2	3	4	5
		ВЛ – 6 кВ Фидер № 6		1. Обрезка веток под ВЛ. 2. Перетяжка провода. 3. Подтяжка и полная замена бандажей. 4. Замена колотых изоляторов. 5. Нанести знак безопасности №6. 6. Смонтировать заземляющие устройства и выполнить повторные заземления нулевого провода при капитальном ремонте и реконструкции ВЛ. 7. На опорах ВЛ восстановить знаки безопасности, наименование ВЛ, нумерацию опор, информационные таблички.
		ВЛ – 10 кВ «Водозабор»		
		ВЛ – 0,4 кВ « Водозабор»		
		ВЛ 6 кВ ф. № 10		

Составил: Мастер ГЭС

Проверил: Старший мастер



А. А. Марков

М. М. Гудков

«УТВЕРЖДАЮ»:
 Главный инженер МУП «ГЭС»
 В.Л. БОНДАРЕНКО
 2023 г.
 Начальник ПТО
 МУП «ГЭС»
 Д.П. ВОЛКОВ
 « » 2023 г.

«СОГЛАСОВАНО»:
 Директор МУП «ГЭС»
 Д.И. СИНЧИН
 2023 г.
 П Л А Н
 текущего ремонта
 ВЛ - 10 - 6 - 0,4 кВ
 на октябрь 2023 г.

№ фидера	№ ТП	Наименование ВЛ-0,4 кВ	Протяженность ВЛ	Перечень проводимых работ
1	2	3	4	5
ф.18-10 кВ	ТП-86	<u>ВЛ-0,4 кВ</u> ул. Дзержинского Бульварная 1 Мая	1435 м 455 м 175 м	1. Обрезка веток под ВЛ-0,4 кВ. 2. Перетяжка провода.
ф.7-10 кВ ГПП «Россошь»	ТП-735	ул. Гоголя К.Маркса п. Народный	770 м 280 м 315 м	3. Подтяжка и полная замена бандажей.
ф. 7-10 кВ ПТФ	ТП-103	ул. Деповская Черняховского пер. Восточный	2150 м 350 м 805 м	4. Замена колотых изоляторов.
ф.10-6 кВ	ТП-104	ул. Строителей Маяковского Суворова Гастелло Плодопитомническая Механизаторов пер. Б. Хмельницкого	1400 м 105 м 385 м 560 м 315 м 560 м 245 м	5. Нанести знак безопасности №6. 6. Смонтировать заземляющие устройства и выполнить повторные заземления нулевого провода при капитальном ремонте и реконструкции ВЛ- 0,4 кВ.
ф.4,19-10 кВ	ТП-107	ул. Строителей	210 м	7. На опорах ВЛ восстановить знаки безопасности, наименование ВЛ, нумерацию опор, информационные таблички.
Ф-7 ПТФ	ТП-227	ул. 2проезд деповской ул.1проезд деповской ул.1проезд заречный ул. лебедина	270м 160м 560м 690м	

Составил: Мастер ГЭС

Проверил: Старший мастер




А. А. Марков

М. М. Гудков

«УТВЕРЖДАЮ» :
 Г.Л. инженер МУП «ГЭС»
 В.Л. БОНДАРЕНКО
 «____» _____ 2023 г.
 Начальник ПТО
 МУП «ГЭС»
 Д.П. ВОЛКОВ
 «____» _____ 2023 г.

«СОГЛАСОВАНО» :
 Директор МУП «ГЭС»
 Д.И. СИНЧИН
 «____» _____ 2023 г.

П Л А Н
 текущего ремонта
 ВЛ - 10 - 6 - 0,4 кВ
 на ноябрь 2023 г.

№ фидера	№ ТП	Наименование ВЛ-0,4 кВ	Протяженность ВЛ	Перечень проводимых работ
1	2	3	4	5
		<u>ВЛ – 0,4 кВ</u>		
ф.6-6 кВ	ТП-48	ул. Рябцева пер. Тихий	245 м 175 м	1. Обрезка веток под ВЛ-0,4 кВ. 2. Перетяжка провода. 3. Подтяжка и полная замена бандажей. 4. Замена колотых изоляторов. 5. Нанести знак безопасности №6. 6. Смонтировать заземляющие устройства и выполнить повторные заземления нулевого провода при капитальном ремонте и реконструкции ВЛ-0,4 кВ. 7. На опорах ВЛ восстановить знаки безопасности, наименование ВЛ, нумерацию опор, информационные таблички.
ф.7-10 кВ ГПП «РЭАЗ»	ТП-49	ул. Свердлова	490 м	
ф.6-10 кВ	ТП-127	ул. Большевик тер. больницы	630 м 595 м	
ф.7,14-10 кВ ГПП «РЭАЗ»	ТП-128	ул. Правды Железнодорожная Дзержинского Р.Люксембург	490 м 140 м 105 м 560 м	
ф. 26 - 6 кВ	ТП - 114	ул. Л.Толстого		
ф. 10 - 6 кВ	ТП - 209	ул. Славянская		
ф. 7 - 10 кВ	ТП - 210	ул. Октябрьская		
Ф-7 Ф-14 10кВ РЭАЗ	ТП-228	ул. М. Горького ул. Ворошилова	570м 360м	

Составил: Мастер ГЭС

Проверил: Старший мастер

А.А. Марков
М.М. Гудков

А. А. Марков

М. М. Гудков

«УТВЕРЖДАЮ»:

Инженер МУП «ГЭС»
В.Л. БОНДАРЕНКО
2023 г.



Начальник ПТО
МУП «ГЭС»
Д.П. ВОЛКОВ
2023 г.

«СОГЛАСОВАНО»:

Директор МУП «ГЭС»
Д.И. СИНЧИН
2023 г.



П Д А Н
текущего ремонта
ВЛ 10 - 6 - 0,4 кВ
на декабрь 2023 г.

№ фидера	№ ТП	Наименование ВЛ-0,4 кВ	Протяженность ВЛ	Перечень проводимых работ
1	2	3	4	5
		<u>ВЛ-0,4 кВ</u>		
ф.7-10 кВ ГПП «Россошь»	ТП -736	ул. Большевик Гоголя	665 м 280 м	1. Обрезка веток под ВЛ-0,4 кВ. 2. Перетяжка провода.
ф.22-6 кВ	ТП -153	ул. Ленина Октябрьская	210 м 180 м	3. Подтяжка и полная замена бандажей.
ф.18-10 кВ	ТП - 20	ул. Войкова Ватутина Красина Матросова Пионерская 1 Мая Гагарина пер. Песочный Пархоменко Степной ул.Пролетарская	630 м 420 м 630 м 210 м 210 м 945 м 280 м 595 м 385 м 455 м 875 м	4. Замена колотых изоляторов. 5. Нанести знак безопасности №6. 6. Смонтировать заземляющие устройства и выполнить повторные заземления нулевого провода при капитальном ремонте и реконструкции ВЛ- 0,4 кВ.
ф. № 28-6 кВ	ТП -191	ул. Красноармейская ул. К.Маркса пер. Авдеева	560 м 300 м 190 м	7. На опорах ВЛ восстановить знаки безопасности, наименование ВЛ, нумерацию опор, информационные таблички.
ф. 22-6 кВ ф. 4-6 кВ	ТП -57	ул. Октябрьская		
ф. 7 ПТФ 10 кВ	ТП -102	ул. С.Лазо		

Составил: Мастер ГЭС

Проверил: Старший мастер

А. А. Марков

М. М. Гудков