

Отчёт МУП г.Россошь «ГЭС»

Дата возникновения события за II квартал прошлого 2019 года

Произошли в МУП г.Россошь «ГЭС»

Среди значений показателя "Напряжение сети" рассматриваются: 6 (6.3), 10 (10.5).

Группировки без данных не отображаются

№ п/п	Номер акта	Опорное предприятие	Дата и время прекращения электроснабжения потребителей	Дата и время восстановления электроснабжения потребителям	Организационная причина	Описание организационной причины	Техническая причина	Содержание мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	10
3	3	МУП г. Россошь «ГЭС»	14.05.2019г.08:50	14.05.2019г.11:44	Сбита опора ЛЭП — 10кВ Фидера №17	Отключение ВЛ-10 кВ Ф№17 П.С. «Россошь» 110/35/10/6 кВ произошло по причине межфазного К.З. возникшего в следствие падения опоры с последующим соединением фаз в пролете опор№33-№34.Опора ЛЭП упала в результате механического воздействия передвижного грузоподъемного механизма.	Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при совершение ДТП транспортным средством)	Произведена замена сбитой опоры ЛЭП 10 кВ и внеплановый осмотр ВЛ-10 кВФ№17 П.С. «Россошь 110/35/10/6 кВ»
4	4	МУП г. Россошь «ГЭС»	09.06.2019г.16:35	09.06.2019г.19:20	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т. д.))	Отключение ВЛ — 6кВ Ф№28 П.С. «Россошь» 110/6-35/10/6 кВ произошло по причине межфазного К.З. при межфазном пробое фаз «А» и «В» кабельной линии 6 кВ на участке от ТП№181 до оп.№11, вызванное в следствие изменения свойств материалов в процессе старения, срок службы кабеля составляет 13 лет.	Нарушение электрической изоляции	Выполнить испытания повышенным напряжением силовой кабельной линии на участке от ТП№181 до оп.№11 Ф№28 — 6кВ П.С. «Россошь» 110/35/10/6 кВ. По результатам измерения устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной схеме работы оборудования.

5

5

МУП г. Россошь «ГЭС»	16.06.2019г.05:03	16.06.2019г.07:35	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т. д.))	Отключение ВЛ — 6кВ Ф№26 П.С. «Россошь» 110/6-35/10/6 кВ произошло по причине межфазного К.З. при межфазном пробое фаз «А» и «С» кабельной линии 6 кВ на участке от ТП№105 до ТП№121, вызванное в следствие изменения свойств материалов в процессе старения, срок службы кабеля составляет 32 лет.	Нарушение электрической изоляции	Выполнить испытания повышенным напряжением силовой кабельной линии на участке от ТП№105 до ТП№121 Ф№26 — 6кВ П.С. «Россошь» 110/35/10/6 кВ. По результатам измерения устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной схеме работы оборудования.
----------------------	-------------------	-------------------	---	---	----------------------------------	---